

湖南湘亚联合会计师事务所(普通合伙)

HUNAN XIANGYA UNITES CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)

湘亚审字(2024) 229号

芷江侗族自治县芷江镇三里坪小学 教学综合楼建设工程项目绩效评价报告

为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)《湖南省财政厅关于印发湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知》(湘财绩〔2020〕7号)和《中共芷江侗族自治县委办公室 芷江侗族自治县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的通知》(芷办通〔2023〕15号)等有关规定和要求,根据《芷江侗族自治县财政局关于开展2024 年芷江侗族自治县财政重点绩效评价工作的通知》(芷财办〔2024〕11号),依据芷江侗族自治县芷江镇



三里坪小学（以下简称三里坪小学）提供的相关资料，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”原则，湖南湘亚联合会计师事务所（普通合伙）接受芷江县财政局委托成立绩效评价工作小组，对芷江镇三里坪小学教学综合楼建设工程项目进行绩效评价。评价组在进行现场调研、资料收集整理、数据分析、支出核查、专家评审等工作的基础上，完成本次绩效评价工作。现将评价情况及评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景依据

为进一步推进教育事业的发展，推进义务教育学校标准化建设，促进义务教育均衡发展，改善农村义务教育学校基础设施，提升学校办学水平，改善学习环境，结合芷江侗族自治县义务教育建设发展需要，决定建设三里坪小学教学综合楼工程。

（二）项目立项批复情况

2020年3月21日，芷江侗族自治县发展和改革局《关于<芷江镇中小学扩容提质项目可行性研究报告>的批复》（芷发改项〔2022〕19号），同意建设芷江镇三里坪小学教学综合楼建设工程项目（以下简称“三里坪小学教学综合楼建设项目”），批复该项目建设内容及规模、项目建设总投资、资金来源等。

（三）项目基本内容



该项目通过公开招标确定湖南耀邦建设有限公司公司为施工单位，2021年1月25日，芷江侗族自治县芷江镇三里坪小学与湖南耀邦建设有限公司签订《芷江镇三里坪小学教学综合楼工程施工合同》，根据合同内容，该项目建设地点位于芷江镇三里坪小学校内，工程建设内容：芷江镇三里坪小学教学综合楼一栋，总建筑面积2245.93平方米，总层数4层；工期180天，从2021年8月至2022年2月。

（四）项目管理情况

1.项目组织管理机构

芷江侗族自治县教育局为该项目主管部门，三里坪小学为该项目实施单位。

2.项目管理实施情况

截至2024年9月末，芷江镇三里坪小学教学综合楼建设工程项目，建设单位为三里坪小学，施工单位为湖南耀邦建设有限公司，监理单位为湖南省怀化市建设工程监理有限公司。该项目于2023年9月已完工投入使用，建设功能教室16间，尚未办理竣工结算、财务决算、财政评审及竣工验收。

3.项目制度建设及执行情况

在项目管理方面，芷江侗族自治县教育局局制定的《芷江侗族自治县教育局基建项目管理制度（试行）》，项目实施单位三里坪小学制定了关于“三重一大”决策制度、建设项目业务管理、政府采购业务管理、支出业务管理等方面的



内控制度，来规范项目资金管理、项目工程管理、项目招标、政府采购及合同管理。

二、专项债资金使用管理情况

（一）资金筹措情况

该项目计划总投资650万元，计划资金来源为为中央财政预算内资金，不足部分由县财政解决。

截至2024年9月30日，芷江县财政局下达至芷江镇三里坪小学教学综合楼建设工程项目一般债券预算资金297万元，一般公共预算资金165.59万元，共计462.59万元。

（二）资金到位情况

截至2024年9月30日，该项目实际到位资金361.59万元，其中：一般公共预算资金165.59万元，一般债券资金196万元。资金到位率67.10%。

（三）资金使用情况

截至2024年9月30日，项目实际投资361.59万元，其中：

（1）一般公共预算资金支出165.59万元，分别是支付工程款135万元、设计费13.24万元、监理费7.80万元、项目前期费用等其他费用9.55万元；（2）一般债券资金支出196万元，分别支付工程款180万元、基础设施配套费10.61万元、检测费5.39万元。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的主要依据



1. 《中华人民共和国预算法》及其实施条例；
2. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
4. 中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；
5. 《湖南省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔2021〕14号）；
6. 《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算绩效目标管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕6号）；
7. 《湖南省财政厅关于印发湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知》（湘财绩〔2020〕7号）；
8. 湖南省财政厅关于印发《湖南省省级预算支出绩效评价结果应用管理办法》的通知（湘财绩〔2020〕9号）；
9. 《湖南省财政厅关于印发〈湖南省省级预算支出绩效运行监控管理办法〉的通知》（湘财绩〔2021〕9号）；
10. 湖南省财政厅关于印发《湖南省政府债务项目绩效管理暂行办法》的通知（湘财绩〔2020〕12号）
11. 《湖南省政府债务项目绩效管理暂行办法》（湘财绩〔2020〕12号）



12.《芷江侗族自治县财政局关于开展2024 年芷江侗族自治县财政重点绩效评价工作的通知》（芷财办〔2024〕11号）；

13. 行业管理相关的法规、政策；

14. 现行相关政策规定和行政事业单位财务会计制度；

15. 项目资金的指标文件、预算执行和项目实施的有关材料等；

16. 项目单位自查自评材料。

（二）绩效评价内容

绩效评价要反映项目决策、过程、产出和效益，突出项目资金绩效评价特点，包括以下内容：

1. 项目决策情况。主要包括项目立项依据是否充分，立项程序是否规范、资金投入是否科学；项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展和上级相关政策；是否符合行业发展规划和政策要求；是否与部门职责相符；审批文件、材料是否符合相关要求；预算编制依据是否充分，是否按标准编制；预算内容与项目内容是否一致；确定的预算金额与实际目标任务是否匹配。

2. 绩效目标的设置情况。主要包括是否设置绩效目标；设置的绩效目标与实际工作内容是否一致；预算产出效益是否符合部门正常的业绩水平；项目绩效目标是否细化分解具体绩效指标；指标值的设置是否清晰、可衡量。



3. 资金管理情况。主要包括管理制度、内容制度的建立健全情况及制度执行的有效性；是否建立了相关财务和业务管理办法；资金是否按照规定及时下达；预算资金是否按照项目预算执行；科目列支是否准确，会计核算是否完整，专项资金是否专项核算，报表反映是否真实；是否存在浪费、挤占挪用、套取资金等现象；政府采购管理执行是否严格，采购项目招标文件、合同条款是否规范项目验收是否及时，验收程序、方法、结果是否合规、有效，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；内部控制制度执行是否严格，是否确保专项资金专项专用的积极作用。

4. 项目的产出情况。项目实际产出的产品或提供服务的数量；产出产品或提供的服务数量是否达标；是否在规定的时间内完成；项目计划成本是否节约；项目实际产出的社会效益、经济效益、生态效益和可持续性影响等。社会公众或服务对象对项目实施的满意度等。

（三）绩效评价指标体系

按照《湖南省财政厅关于印发湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知》（湘财绩〔2020〕7号）要求，评价组结合项目具体情况，根据单位绩效目标表设计了项目支出评价指标体系。指标体系分为共性指标和个性指标两部分，主要包括决策、过程、产出和效益四个维度，每个维度由一级、二级、三级指标构成，满分100分。绩效评价结果分为四个



等级：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为较差，60分以下为差。

（四）开展项目现场评价

我所项目组于2024年7月29日开始现场评价，2024年9月30日基本结束。现场评价工作内容主要有：

1. 核实数据。核实专项资金收入支出数据的准确性、真实性。重点检查专项资金支出情况，运用比较法、公众评判法等调查分析方法进行综合分析。

2. 查阅资料。查阅项目预算安排、资金管理、资金运用、项目服务管理等相关文件资料和财务凭证。

3. 实地查看。现场查勘已建设项目内容，实地查看建设进度和经营管理情况，了解核实政策兑现的合适性、资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性、项目预期收益的合理性等。

4. 问卷调查。对项目服务对象发放满意度问卷，进行调查。

5. 综合分析。归纳汇总提供的材料及项目单位的自评报告，结合现场调查情况进行综合分析。

6. 撰写评价报告。评价组依据各项评价指标进行评价和打分，形成绩效评价报告。

四、项目支出主要绩效目标及完成情况



芷江镇三里坪小学教学综合楼建设工程项目主要产出和效益目标如下：（1）产出数量目标：桩基础1286m，框架四层、坡屋面2245.93m²；水电安装、装修、装饰2245.93m²。

（2）产出质量目标：工程竣工验收合格率。（3）项目效益：扩大招生规模，长期；改善教学基础条件，提升学生上课环境，长期。

该项目已于2023年9月完工并投入使用，尚未办理竣工结算、财政评审、财务决算及竣工验收。于2023年9月至2024年6月期间作为学生教室使用，2024年7月之后，该教学楼综合楼部分功能室作为教室办公室等，部分功能室闲置。

五、项目支出绩效评价结论及指标分析

（一）项目绩效评价结论

芷江镇三里坪小学教学综合楼建设工程项目立项符合国家宏观政策，项目立项依据充分，立项程序规范；项目资金投入，解决了三里坪小学功能室紧缺问题，改善了学校的教学条件，促进学校扩大招生规模。通过对项目决策、过程、产出和效益四个维度的评分，该项目评价得分85.48分，综合评价等级为“良”（详见本报告附件2）。

（二）绩效评价指标分析

1、项目决策情况

项目支出决策满分为12分，扣0.5分，得11.5分。具体情况如下：



项目立项：项目立项依据充分、立项程序规范，此项满分5分，得5分。

绩效目标：项目绩效目标指标设置不清晰、不合理，此项满分3.5分，扣0.5分，得3分。

资金投入：预算编制科学性、资金分配合理。此项满分3.5分，得3.5分。

2、项目执行过程情况

项目执行过程满分为29分，扣8.02分，得20.98分。具体情况如下：

资金管理：一般债预算资金297万元，实际到位196万元，一般债资金到位率65.99%，按比例扣1.02分。此项满分10分，扣1.36分，得8.98分。

组织实施：项目单位存在组织实施不到位的情形：（1）教学综合楼已投入使用，未及时转入固定资产，扣1分；（2）未竣工验收，故未进行资产备案和产权登记等，扣1分；（3）项目实施单位未开展绩效运行监控，扣2分；（4）项目绩效自评不严谨，扣1分；（5）项目支出绩效评价结果未进行公示，扣1分。此项满分19分，扣7分，得12分。

3、项目支出产出情况

该项满分为40分，扣6分，得分34分。具体情况如下：

产出数量：项目已完工并投入使用。此项满分12分，得12分。



产出质量：项目已完工并投入使用，至评价日结束尚未完成竣工验收备案，扣2分。该项满分12分，扣2分，得10分。

产出时效：计划工期180天，项目计划2022年2月完工，根据单位提供的自评报告和单位相关人员确认，因手续审批、资金拨付等相关原因，项目于2023年9月基本完工，未按时完成，扣4分。该项满分8分，扣4分，得4分。

产出成本：项目尚未办理结算，项目成本暂未超支。此项满分8分，得8分。

4、项目支出效益情况

此项满分为19分，得19分。具体情况如下：

社会效益：项目实施，解决了三里坪小学功能室紧缺问题，改善了学校教学环境，对扩大招生规模带来长远影响。此项满分6分，得6分。

可持续影响：通过实施芷江镇三里坪小学教学综合楼建设工程项目，推动了教学基础条件的改善，提升学生上课环境可持续发展，影响长远。此项满分5分，得5分。

满意度：评价组对项目服务对象发放关于满意度纸质调查问卷10份，收回10份，根据问卷调查选项汇总统计，满意度90%以上，该项目总分8分，得8分。

六、存在的主要问题

（一）项目资金管理方面存在的问题



一般债券资金到位率低。截至2024年9月30日，芷江县财政局下达至芷江镇三里坪小学教学综合楼建设工程项目一般债券预算资金297万元，实际到位资金196万元，资金到位率为65.99%。

(二) 项目管理方面存在的问题

1. 项目已竣工，至今未办理竣工结算、财政评审、财务决算及竣工验收。该项目于2023年9月已完工投入使用，截至2024年9月30日，尚未办理竣工结算、财政评审、财务决算及竣工验收。

2. 项目未进行消防验收已投入使用1年左右，存在安全隐患。经学校相关人员确认，因该学校原有教学楼扩容提质，三里坪小学教学综合楼功能室于2023年9月至2024年6月期间作为学生教室使用，2024年7月之后，该教学楼综合楼部分功能室作为教室办公室等，部分功能室闲置。芷江镇三里坪小学教学综合楼建设工程项目已投入使用，至今未进行消防验收，存在安全隐患。

3. 项目已投入使用，未及时转入固定资产。芷江侗族自治县芷江镇三里坪小学教学综合楼，已于2023年9月投入使用，截至2024年9月30日，该教学综合楼建设支出仍挂账“在建工程”科目，未转入固定资产，纳入固定资产管理。

(三) 项目绩效管理方面存在的问题



1. 项目绩效目标指标设置不清晰、不合理。芷江镇三里坪小学教学综合楼建设工程项目绩效目标指标设置不清晰、不合理，如：该项目支出绩效目标表中，产出数量指标中三级指标名称为“水电安装、装修、装饰”，对应指标值为“2245.93m²”，该指标表述不清晰；社会效益指标名称为“扩大招生规模”，对应指标值为“长期”，未制定清晰的定量标准，可衡量性不高。

2. 项目绩效自评不严谨。依据芷江镇三里坪小学教学综合楼建设工程项目《预算支出项目绩效自评表》，芷江侗族自治县芷江镇三里坪小学对芷江镇三里坪小学教学综合楼建设工程项目绩效指标评分为96.63分。该自评计分存在部分事项未扣分，如：该项目资产未验收先使用，未扣分等。

3. 项目支出绩效评价结果未进行公示。芷江镇三里坪小学教学综合楼建设工程项目支出绩效评价结果未进行公示。

4. 项目实施单位未开展绩效运行监控。截至2024年9月30日，芷江镇三里坪小学教学综合楼建设工程项目已实施三年时间，未定期组织开展项目绩效运行监控。

七、相关建议

（一）加强财务核算。严格按照《政府会计准则》规定，对相关项目资产及时转入固定资产，纳入资产管理。

（二）强化项目全生命周期绩效管理，做实各环节工作。



重大项目必须实行全生命周期闭环管理，建立项目跟踪机制和绩效责任终身追究机制，通过事前评估、事中监控、事后评价等工作，确保绩效目标实现和项目资金安全。

附件1：芷江侗族自治县芷江镇三里坪小学专项资金绩效评价基础数据表

附件2：芷江镇三里坪小学教学综合楼建设工程项目绩效评价指标评分表

湖南湘亚联合会计师事务所(普通合伙) 中国注册会计师：

中国·长沙

中国注册会计师：

二〇二四年十月十四日



专项资金绩效评价基础数据表

一、项目实施单位基本情况				
单位名称	芷江侗族自治县芷江镇三里坪小学			
经营范围	实施小学义务教育，存进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。			
开办资金	271万元		单位地址	芷江侗族自治县芷江镇解放东路31号
联系人	张伟林	联系方式	18974598800	
二、项目基本情况				
1. 项目名称	芷江镇三里坪小学教学综合楼建设工程项目			
2. 项目实施主要内容	计划		实际完成	
	桩基础，框架四层，坡屋面，建筑面积2245.93平方米。		桩基础，框架四层，坡屋面，建筑面积2245.93平方米。	
3. 项目完成时间	计划完成时间		2021年12月	
	实际完成时间		2023年9月	
4. 项目进展情况	A	A、已完成 B、按计划进行 C、未开工 D、拖延 E、停顿 F、申请撤销		
5. 项目未按计划完成的原因：				
6. 项目完成后是否按要求申请项目验收			1、 ☐ 是 ☒ 2、 ☐ 否	
三、项目投资完成情况				
1. 项目投资总额（元）	计划	6,500,000.00		
	实际	3,615,947.07		
	投资完成率	55.63%		
2. 项目资金来源（元）	项目	计划情况	实际完成情况	备注
	一般公共预算资金和一般债券资金	6,500,000.00	3,615,947.07	其中一般债券预算资金297万元，实际支出196万元。
合 计		6,500,000.00	3,615,947.07	
3. 项目实际支出情况	项目	预计开支额（元）	实际开支额（元）	其中：专项资金支出额（元）
	芷江镇三里坪小学教学综合楼建设工程项目	6500000.00	3615947.07	1960000.09
合 计		6500000.00	3615947.07	1960000.09
4. 专项资金是否专款专用			√1、 ☐ 是 2、 ☐ 否	
5. 是否对专项资金单独列账			√1、 ☐ 是 2、 ☐ 否	
四、获奖情况：				
五、项目后期维护与管理情况（已完成项目填写）				
项目单位确认：芷江侗族自治县芷江镇三里坪小学。				
我单位已如实、完整填列本调查表，并对以上填列内容的真实性负责。				
项目单位(盖章)： 填表日期：2024年9月25日				



芷江镇三里坪小学教学综合楼建设工程项目绩效评价指标评分表

被评价项目单位：芷江侗族自治县芷江镇三里坪小学

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分标准	得分	扣分原因
决策 (12分)	项目立项 (5分)	项目符合性	1.5	①是否属于有一定收益的公益性项目； ②项目是否属于专项债券项目负面清单的范围；	以上各项中每有 1 处不符合，扣0.5分，扣完对应分值为止。	1.5	
		立项依据充分性	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和中央、省委省政府、市委市政府相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目立项是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	以上各项中每有 1 处不符合，扣0.5分，扣完对应分值为止。	2	
		立项程序规范性	1.5	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。	以上各项中每有 1 处不符合，扣0.5分，扣完对应分值为止。	1.5	
		绩效目标合理性	2	①项目是否有绩效目标，是否申报绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	以上各项中每有 1 处不符合，扣0.5分，扣完对应分值为止。	2	
		绩效指标明确性	1.5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	以上各项中每有 1 处不符合，扣0.5分，扣完对应分值为止。	1	项目绩效目标指标设置不清晰、不合理，扣0.5分。
	资金投入 (3.5分)	预算编制科学性	2	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	以上各项中每有 1 处不符合，扣0.5分，扣完对应分值为止。	2	
		资金分配合理性	1.5	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位实际需求是否相适应。	以上①项中每有 1 处不符合，扣0.5分，②项中每有 1 处不符合，扣1分，扣完对应分值为止。	1.5	
过程 (29分)	资金管理 (10分)	资金到位率	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率达到100%，得4分；未达到100%的，按照项目资金到位率的比例记分。	1.98	一般微预算资金297万元，实际到位196万元，一般微资金到位率65.99%，按比例扣1.02分。
		债券资金支出率	3	债券资金支出率=（债券实际支出资金/债券计划支出资金）×100%。 支出资金：一定时期（截至评价时点或项目期）内拨付至施工方等的债券资金。	资金支出率100%，得4分；未达到100%的，按照资金支出率的比例记分。	3	




过程 (29分)	资金管理 (10分)	资金使用合规性	4	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	以上各项中每有 1 处不符合，扣 1 分，扣完对应分值为止。存在重复申报项目、虚报冒领资金，存在项目申报与合同和资金下达内容不符，出现 1 处不符合，本指标的分值全扣，违规情况特别严重的，重点绩效评价等级下调 1 级。	4	
		管理制度健全性	2	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	以上各项中每有 1 处不符合，扣 1 分，扣完对应分值为止。	1	
组织实施 (19分)		制度执行有效性	3	①是否遵守相关法律法规和管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。	以上各项中每有 1 处不符合，扣 1 分，扣完对应分值为止。	3	
		项目质量和安全控制	2	①是否编制科学合理的项目实施计划； ②是否制定相应的项目质量标准 and 项目竣工验收等质量控制制度、措施； ③项目调整审批手续是否完备； ④项目调整导致的资金差额是否作了合理安排。	以上各项中每有 1 处不符合，扣 0.5 分，扣完对应分值为止。	2	
		招标及政府采购管理	3	①项目招标采购的程序及手续是否合法合规； ②合同签订及执行是否规范； ③工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求是否吻合，是否未尽快形成实物工作量（实物资产）、是否存在重复或浪费现象。	以上各项中每有 1 处不符合，扣 1 分，扣完对应分值为止。	3	
		资产管理	4	①项目竣工后是否进行资产备案和产权登记，是否按规定用途使用，不存在抵押的情况； ②项目主管部门是否履行资产运营维护责任，资产会计核算是否规范。	以上各项中每有 1 处不符合，扣 1 分，扣完对应分值为止。	2	教学综合楼已投入使用，未及时进行固定资产，扣 1 分；未竣工验收，故未进行资产备案和产权登记等，扣 1 分。
		绩效运行监控	2	是否根据规定开展了绩效运行监控，并编报绩效运行监控报告。	开展了绩效运行监控，并编报绩效运行监控报告，得 2 分；否则不得分。	0	项目实施单位未开展绩效运行监控，扣 2 分。
		绩效自评管理	3	①是否按要求开展绩效自评工作； ②数据是否全面、真实、准确，绩效自评报告是否完整，反映的问题是否具体，意见是否可行； ③项目绩效自评结果是否进行了公开。	①未开展绩效自评，扣 1 分； ②自评数据不准确、不真实，报告内容不完整，问题不具体，意见无操作性，不符扣 1 分。 ③项目绩效自评结果自评报告未进行公开，扣 1 分。	1	项目绩效自评不严谨，扣 1 分；项目支出绩效评价结果未进行公示，扣 1 分。
		实际完成率	12	项目实施的资产产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。主要包括：桩基础 1286m，框架四层、坡面屋 2245.93m ² ；水电安装、装修、装饰 2245.93m ² 。	全部完成，得 12 分；未全部完成的，按照实际完成率的比例记分。实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。	12	
产出 (40分)	产出数量 (12分)	工程竣工验收合格率	12	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比较，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。主要包括：工程竣工验收合格率 100%。	全部达标，得 12 分；未全部达标的，按照实际达标率的比例记分。已完工，尚未竣工验收备案，扣 5 分。	10	项目已完工并投入使用，至评价日结束尚未完成竣工验收备案，扣 2 分。





产出 (40分)	产出时效 (8分)	工程竣工及时率	8	项目是否按计划完成时间完工。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	按计划时间全部完成，得8分，未达到 的，按照实际完成进度的比例记分。	4	计划工期180天，项目计划2022年2 月完工，根据单位提供的自评报告 和单位相关人员确认，因手续审批 、资金拨付等相关原因，项目于 2023年9月基本完工，未按止完成。
	产出成本 (8分)	成本节约率	8	实际建设成本是否超出计划建设成本。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出。	实际建设成本未超出计划建设成本， 得8分；否则不得分。	8	
效益 (19分)	社会效益 (6分)	扩大招生规模	6	项目实施后预计对扩大招生规模影响，长期。	符合得6分，否则不得分。	6	
	可持续影响 (5分)	改善教学基础 条件，提升学 生上课环境	5	项目完工后预计带来可持续影响，长期。	符合得5分，否则不得分。	5	
	社会公众或 服务对象满 意度 (8分)	师生满意度	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个 人。一般采取社会调查的方式。	社会调查问卷，满意度在90%以上，得 8分；80%—90%（含），得6分； 70%—80%（含），得4分；60%—70% （含），得2分；60%以下不得分。	8	
总计			100			85.48	




营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91430111743159521



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

副本编号: 1-1

名称 湖南湘亚联合会计师事务所 (普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 邓春兰

经营范围 会计报表审计、资本金验证、基建预决算审计、办理企业合
并、分立、清算事宜中的审计业务、财务咨询、税务咨询、代
理记帐、常年财务顾问、项目可行性研究及企业策划。(涉及行
政许可的凭许可证经营)

出资额 壹佰万元整

成立日期 2002年09月27日

主要经营场所 长沙市雨花区洞井中路476号武峰大厦第2
地块2栋19层1906号房



2022年11月3日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0008685

说明


- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 湖南省财政厅

二〇二一年一月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 湖南湘亚联合会计师事务所 (普通合伙)

首席合伙人: 邓春兰

主任会计师:

经营场所:

长沙市雨花区洞井中路476号武峰大厦2栋1906房

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 43010025

批准执业文号: 湘财会函[2002]1027

批准执业日期: 2002年09月20日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 430600070002
No. of Certificate


批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 1 月 29 日
Date of Issuance ly /m /d

2020年6月18日换证



邓春兰的年检二维码



姓名 邓春兰
性别 男
出生日期 1965-04-12
工作单位 湖南湘亚联合会计师事务所 (普通合伙)
身份证号码



证书编号：
No. of Certificate

430600070004

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

湖南省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

1996 年 11 月 1 日
/y /m /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度任职资格审查
合格专用章

合格专用章



尊敬的年检二维码

2011 年 3 月 17 日
/y /m /d

合格专用章

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

湖南湘华会计师事务所 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011 年 11 月 8 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

湖南湘华会计师事务所 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011 年 11 月 8 日
/y /m /d

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.

敬东

男

1964-02-19

湖南诚信会计师事务所有限公司

